

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

Objeto:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE QUINZE DE NOVEMBRO
Tipo:	AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO
Endereço:	RUA FREDERICO MERG N° 600
BDI:	22,88%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	CUSTO (R\$)	PERCENTUAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%							1.003,91	0,34%
2	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES	100,00%							14.557,77	4,97%
3	SUPRAESTRUTURA	25,00%	75,00%						50.357,06	17,20%
4	ALVENARIA E PAREDES			100,00%					23.535,68	8,04%
5	REVESTIMENTO				15,00%	85,00%			45.514,59	15,54%
6	COBERTURA			20,00%	80,00%				35.983,68	12,29%
7	FORRO					80,00%	20,00%		10.769,45	3,68%
8	PAVIMENTAÇÕES						100,00%		36.547,07	12,48%
9	ESQUADRIAS						100,00%		24.167,05	8,25%
10	VIDROS							100,00%	25.014,26	8,54%
11	PINTURA							100,00%	8.373,88	2,86%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	9.657,97	3,30%
13	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	907,68	0,31%
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	907,68	0,31%
15	EQUIPAMENTOS							100,00%	3.599,11	1,23%
16	LIMPEZA FINAL DE OBRA							100,00%	1.945,02	0,66%
	TOTAL	28.410,28	38.027,13	32.923,35	37.805,06	49.493,89	65.058,94	41.123,20	292.841,86	100,00%

Eng. Elvis Guntzel Ruppenthal
Responsável Técnico
CREA-RS243614

Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro