



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>				
				AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL				
<b>PROponente / Tomador</b>		<b>MUNICÍPIO / UF</b>	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO		QUINZE DE NOVEMBRO/RS	FREDERICO MERG 600	AMPLIAÇÃO UBS				
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
dez-22	Não	Porto Alegre / RS	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL COM SALAS E ACESSO COBERTO A CONSULTÓRIOS E HOSPITAL	21,35%	15,04%	16,69%		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/06/23	Parcela 1 jul/23	Parcela 2 ago/23	Parcela 3 set/23	Parcela 4 out/23	Parcela 5 nov/23	Parcela 6 dez/23
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>									
		191.933,11	Parcela (%)	18,33%	29,18%	22,98%	29,51%		
			Parcela (R\$)	35.186,73	55.998,16	44.099,96	56.648,26		
			Acumulado (%)	18,33%	47,51%	70,49%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	35.186,73	91.184,89	135.284,85	191.933,11		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.912,02	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado (%)	100,00%					
			Acumulado (R\$)	3.912,02					
2.	VIGA BALDRAME 0,20X0,50X75,76M	14.690,50	Parcela (%)	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	7.345,25	14.690,50				
3.	PILARES MACIÇOS 25X25CM H=4,5M	23.929,46	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado (%)	100,00%					
			Acumulado (R\$)	23.929,46					
4.	PAREDES EM ALVENARIA	24.191,80	Parcela (%)		100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	24.191,80				
5.	PISO E REVESTIMENTO	61.874,67	Parcela (%)	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	15.468,67	30.937,34	61.874,67		
6.	ESQUADRIAS	11.106,37	Parcela (%)	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	2.776,59	8.329,78	11.106,37		
7.	LAJE	9.001,85	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	4.500,93	9.001,85			
8.	COBERTURA	33.724,54	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	16.862,27	33.724,54		
9.	PINTURA	6.072,07	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.072,07		
10.	PROJETO ELÉTRICO	3.429,83	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	1.714,92	3.429,83			

Local \_\_\_\_\_  
17 de fevereiro de 2023  
Data \_\_\_\_\_

Nome: ALEXANDRA PEUKERT  
Título: ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/CAU CREA RS244648  
ART/RRT: \_\_\_\_\_