



1
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO	
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOEMBRO		QUINZE DE NOEMBRO/RS	SANTA CLARA DO INGAÍ	CENTRO DE EVENTOS	
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	B
jul-23	Não	Porto Alegre / RS	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS NA COMUNIDADE EVANGÉLICA DE SANTA CLARA DO INGAÍ	21,83%	21,

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 25/05/23	Parcela 1 jun/23	Parcela 2 jul/23	Parcela 3 ago/23	Parcela 4 set/23	Parcela 5 out/23	Parcela 6 nov/23
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	355.919,18	Parcela (%)	16,34%	15,79%	35,73%	32,14%		
			Parcela (R\$)	58.153,86	56.201,31	127.186,09	114.377,92		
			Acumulado (%)	16,34%	32,13%	67,86%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	58.153,86	114.355,17	241.541,26	355.919,18		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.952,55	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado (%)	100,00%					
			Acumulado (R\$)	1.952,55					
2.	FUNDAÇÃO E PILARES	112.402,62	Parcela (%)	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	56.201,31	112.402,62				
3.	ESTRUTURA METÁLICA	54.410,79	Parcela (%)	0,00%		100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%		100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	54.410,79			
4.	COBERTURA	72.775,30	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	72.775,30			
5.	PISO DE CONCRETO	100.950,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	100.950,00		
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.427,92	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	13.427,92		

Local
24 de agosto de 2023
Data

Nome: ALEXANDRA PEUKERT
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU CREA RS244648
ART/RRT:

Nome: GUSTAVO PEUKERT
Título: PREFEITO MUNICIPAL
CREA/CAU
ART/RRT: