



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO 11561/2023	GESTOR Ministério da Agricultura,	PROGRAMA MAPA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA AGRICULTURA FA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO		MUNICÍPIO / UF QUINZE DE NOVEMBRO/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO TRAVESSÃO DONA ETELVINA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DATA BASE fev-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR	BDI 1 22,26% B1 15,

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/10/23	Parcela 1 nov/23	Parcela 2 dez/23	Parcela 3 jan/24	Parcela 4 fev/24	Parcela 5 mar/24	Parcela 6 abr/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	9,88%	6,55%	18,24%	20,91%	20,66%	23,76%
			Parcela (R\$)	39.656,58	26.260,86	73.165,48	83.877,21	82.906,00	95.340,11
			Acumulado (%)	9,88%	16,43%	34,67%	55,57%	76,24%	100,00%
			Acumulado (R\$)	39.656,58	65.917,44	139.082,92	222.960,13	305.866,13	401.206,24
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.328,70	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado (%)	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.328,70					
2.	INFRAESTRUTURA	6.018,96	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado (%)	100,00%					
			Acumulado (R\$)	6.018,96					
3.	PILARES PRÉ-MOLDADOS	31.308,92	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado (%)	100,00%					
			Acumulado (R\$)	31.308,92					
4.	VIGA BALDRAME	8.438,86	Parcela (%)	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	8.438,86				
5.	PAREDES EM ALVENARIA	12.259,50	Parcela (%)	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	12.259,50				
6.	VIGA SUPERIOR ENTRE PAREDES DE ALVENARIA E LAJE	2.894,73	Parcela (%)	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	2.894,73				
7.	LAJE - BANHEIROS	2.667,77	Parcela (%)	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	2.667,77				
8.	CHAPISCO E MASSA ÚNICA E PINTURA PAREDES ALVENARIA E LAJE	25.299,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	25.299,72			
9.	PISO	39.146,94	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	39.146,94			
10.	ACESSÓRIOS BANHEIROS E COZINHA	8.718,82	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	8.718,82			
11.	COBERTURA	83.877,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	83.877,21		
12.	PLATIBANDA	27.490,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.490,70	
13.	ESQUADRIAS	10.576,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.576,02	
14.	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	23.089,46	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.089,46	
15.	PROJETO ELÉTRICO	21.749,82	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.749,82	

I

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/10/23	Parcela 1 nov/23	Parcela 2 dez/23	Parcela 3 jan/24	Parcela 4 fev/24	Parcela 5 mar/24	Parcela 6 abr/24
16.	PISO INTERTRAVADO NO ENTORNO	90.060,33	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.060,33
17.	LETREIRO - ESPAÇO DA AGRICULTURA FAMILIAR	4.100,76	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,76
18.	FECHAMENTO DO VÃO DA PORTA DO CENTRO DE CONVIVENCIA	1.179,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,02

Local _____
26 de janeiro de 2024
Data _____

Nome: ALEXANDRA PEUKERT
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU CREA RS244648
ART/RRT: _____